ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы «Развитие энергетики и дорожного хозяйства»

за 2022 год

Дата составления отчета: **«22» февраля 2023г.**

МКУ «Управление ЖКХ и муниципального имущества» Алесинская О.Н.
Тел.: 8 (30132) 5-273

СОГЛАСОВАНО:

И.о. руководителя администрации
МО «Муйский район» **В.И.Пинтаев**

Муниципальная программа «Развитие энергетики и дорожного хозяйства» утверждена постановлением администрации МО «Муйский район» от 14.02.2020г. №62.

Ответственный исполнитель Программы Администрация муниципального образования «Муйский район».

Муницпальная программа включает в себя подпрограммы:

1. Развитие дорожного хозяйства;
2. Содержание и ремонт автомобильных дорог, инженерных сооружений на них, в границах МО ГП «Поселок Таксимо»;
3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городское поселение «Поселок Таксимо»;
4. Пассажирские перевозки.
5. Оформление права собственности на муниципальные, бесхозяйные объекты недвижимости на территории МО «Муйский район».

Цель Программы - создание благоприятных условий для роста экономического потенциала Муйского района, обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг.

Задачи Программы:

1. Создание транспортных условий для развития муниципального образования;
2. Улучшение технического и эксплуатационного состояния дорожной сети МО ГП «Поселок Таксимо»;
3. Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению на территории МО ГП «Поселок Таксимо»;
4. Удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках в пгт Таксимо;
5. Создание условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот бесхозяйных объектов недвижимого имущества.

Анализ функционирования хозяйства района показывает, что основные потери топливно-энергетических ресурсов наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды, при оказании жилищно-коммунальных услуг.

В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач развития района. Нерациональное использование и потери энергии и воды приводят к потере до 30-40% тепловой энергии, до 5% электрической энергии и 15-20% воды. Соответственно, это приводит к росту тарифного давления на ЖКК района и муниципальные учреждения, на население, к росту «финансовой нагрузки» на бюджет района и ухудшению экологической обстановки.

Ввиду недостаточности финансирования на реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и энергосетей, из-за ветхости которых наблюдаются основные потери топливно-энергетических ресурсов при транспортировке, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды, невозможно обеспечить решение поставленных задач в данной программе - снижение потребления ТЭР и воды за счет перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР во всех элементах районного хозяйства, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР ЖКК, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования районного хозяйства.

На территории Муйского района расположены автомобильные дороги регионального значения – протяженностью 162 км, районного значения - 51 км и местного значения - 164,3 км. Автомобильные дроги играют значительную роль в экономике района. Сеть местных дорог развита слабо, что в большей степени связано с недостаточностью средств в местном бюджете. Для достижения доступности, удовлетворения потребностей показателей автомобильного передвижения, необходимо провести ряд мероприятий, в соответствии с нормативными требованиями. Это позволит, в дальнейшем, повысить уровень объемов перевозок и качество обслуживания перевозок.

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения, которые включены в подпрограмму «Развитие дорожного хозяйства» составляет 73,0 км, количество мостов - 2 шт

с общей протяженностью 129,0 м. и 11 металлических и железобетонных труб протяженностью 224 м, в том числе: автомобильная дорога пгт. Таксимо-п. Усть-Муя протяженностью 51 км и автомобильные дороги МО СП «Муйская сельская администрация» общей протяженностью 22,0 км. Эксплутационное состояние автодорог находится в удовлетворительном состоянии. Доля автомобильных дорог, несоответствующих нормативным требованиям, составляет в общем по району 41,9%. Автомобильные дороги п. Таксимо-п. Усть-Муя и МО СП «Муйская сельская администрация» соответствуют нормативным требованиям. Ежегодно производятся работы по содержанию грунтовых дорог (грейдировка и подсыпка дорожного полотна, отсыпка обочин и т.д.), ремонту мостов, устройству ледовой переправы через р.Муя и установке дорожных знаков.

За 2022 год количество транспортных средств, перевезенных паромной переправой через р. Муя, сократилось на 36,6% и составило 856 ед. Снижение показателя связано с приостановкой работы паромной переправы из-за низкого уровня воды в р. Муя.

Расходы на муниципальную программу «Развитие энергетики и дорожного хозяйства» составили 23116,5 тыс. рублей, в том числе РБ – 4220,1 тыс. рублей, МБ – 3178,0 тыс. рублей, бюджет МО ГП «Поселок Таксимо» 15718,4 тыс. рублей. Исполнение к плану составило 79,7%.

На реализацию Подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» в 2022 году направлено 3173,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета произведен ремонт и текущее содержание автомобильной дороги Таксимо-Усть-Муя (51 км.).

На реализацию Подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог, инженерных сооружений на них, в границах МО ГП «Поселок Таксимо» в 2022 году направлено 15746,6 тыс. рублей, в том числе РБ – 4220,1 тыс. рублей, местный бюджет – 4,5 тыс.руб., бюджет поселения 11522,0 тыс. рублей. В рамках программных мероприятий проведен:

- ямочный ремонт на сумму 15156,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств РБ- 4000,0 тыс.руб., бюджета поселения на сумму 11156,4 тыс. рублей,
- текущее содержание автомобильных дорог на сумму 590,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств РБ 220,1 тыс. рублей, МБ 4,5 тыс.руб., бюджета поселения 365,6 тыс. рублей.

На реализацию Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО ГП «Поселок Таксимо» в 2022 году за счет бюджета поселения направлено 2679,4 тыс. рублей, в том числе на выполнение работ по ремонту уличного освещения в сумме 913,5 тыс. рублей, на приобретение трансформатора в сумме 1318,9 тыс. рублей, оплату за уличное освещение 447,0 тыс. рублей.

На реализацию Подпрограммы «Пассажирские перевозки» в 2022 году за счет бюджета поселения направлено 1517,0 тыс. рублей, на оплату ГСМ, запасных частей, теплоизоляции для автобусов, за медицинский осмотр водителей, приобретение колес.

Отчет по индикаторам муниципальной программы «Развитие энергетики и дорожного хозяйства» за 2022 год

	Наименование индикатора	Едизм	2022 год		% испол
			План	Факт	
Муниципальная Программа «Развитие энергетики и дорожного хозяйства»					
Задача 1: Создание транспортных условий для развития муниципального образования.					
1	Объем затрат на содержание 1 км автомобильных дорог общего пользования районного значения	Тыс. руб.	62,2	62,2	100
2	Обеспеченность населения МО СП «Муйская сельская администрация» транспортными услугами.	%	100	100	100
Задача 2: Улучшение технического и эксплуатационного состояния дорожной сети МО ГП «Поселок Таксимо»					
3	Доля муниципальных автомобильных дорог МО ГП «Поселок Таксимо», не соответствующих нормативным требованиям	%	65	64,8	99,7
Задача 3: Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории МО ГП «Поселок Таксимо»					

4	Снижение объемов потребления энергоресурсов системы уличного освещения	%	10	10	100
Задача 4: Повышение доступности, качества и безопасности перевозок муниципальным пассажирским автотранспортом.					
5	Обеспеченность населения п. Таксимо транспортными услугами.	%	100	100	100
Подпрограмма 1. «Развитие дорожного хозяйства»					
Задачи: 1. Обеспечение безопасности дорожного движения и сокращения аварийности на автодорогах; 2. Улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автодороги; 3. Обеспечение транспортной доступности для населения.					
6	Доля муниципальной автомобильной дороги, не соответствующей нормативным требованиям	%	41,9	41,9	100
7	Количество транспортных средств, перевезенных паромной переправой через р. Муя	Ед.	850	856	100,7
Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт автомобильных дорог, инженерных сооружений на них, в границах МО ГП «Поселок Таксимо»					
Задача 1: Повышение безопасности дорожного движения.					
8	Площадь участков автомобильных дорог, в отношении которых проведен ямочный ремонт	кв.м.	2186,7	2 186,7	100
Задача 2: Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения.					
9	Число автобусных павильонов, в которых производится уборка мусора	ед.	16	16	100
10	Количество установленных дорожных знаков	ед.	57	57	100
11	Восстановление профиля и ровности проезжей части грунтовых дорог	тыс.кв.м.	86,9	86,9	100
Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО ГП «Поселок Таксимо»					
Задача 1: Повышение качества уличного освещения.					
12	Ремонт действующих линий уличного освещения	%	30	30	100
Задача 2: Повышение эффективности системы уличного освещения.					
12	Доля светильников замененных на энергосберегающие лампы	%	100	100	100
Подпрограмма 4 «Пассажирские перевозки»					
Задача 1: Повышение доступности, качества и безопасности перевозок муниципальным пассажирским автотранспортом.					
13	Количество перевезенных пассажиров муниципальным транспортом	чел	19600	20 000	102
Подпрограмма 5 «Оформление права собственности на бесхозяйные объекты недвижимости на территории МО «Муйский район»					
Задача: Повышение эффективности использования муниципального имущества.					
14	Постановка на учет бесхозяйных объектов энергоснабжения	ед.	0	0	

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие энергетики и дорожного хозяйства»

тыс.рублей

	Наименование	Источник финансирования	План 2022г.	Факт 2022г.	% исп
	Программа «Развитие энергетики и дорожного хозяйства»	**Всего**	**28995,3**	**23116,5**	**79,7**
		Республиканский бюджет	**4220,1**	**4220,1**	
		Местный бюджет	**3178,0**	**3178,0**	
		Бюджет поселения	**21597,2**	**15718,4**	
1	**Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства»**	Местный бюджет	**3173,5**	**3173,5**	
1.1	Мероприятие: Комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автодорог (ремонт и содержание дороги - дорожные фонды)	Местный бюджет	3173,5	3173,5	
2	**Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт автомобильных дорог, инженерных сооружений на них, в границах МО ГП «Поселок Таксимо»**	**Итого**	**20234,5**	**17546,6**	**77,8**
		Республиканский бюджет	**4220,1**	**4220,1**	

		Местный бюджет	**4,5**	**4,5**	
		Бюджет поселения	**16009,9**	**11522,0**	
2.1	Мероприятие: Проведение ямочного ремонта автомобильных дорог	Итого	15179,8	15156,4	
		Республиканский бюджет	4000,0	4000,0	
		Бюджет поселения	11179,8	11156,4	
2.2	Мероприятие: Текущее содержание автомобильных дорог (очистка автомобильных обочин вдоль дорог, остановок, россыпь противогололёдных материалов, планировка площадей бульдозерами, подметание проезжей части, установка дорожных знаков и т.д.)	Итого	5054,7	590,2	
		Республиканский бюджет	220,1	220,1	
		Местный бюджет	4,5	4,5	
		Бюджет поселения	4830,1	365,6	
3	**Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО ГП «Поселок Таксимо»**	**Бюджет поселения**	**3826,8**	**2679,4**	
3.1	Мероприятие: Выполнение работ по ремонту уличного освещения (установка и ремонт опор, замена эл. кабеля, ремонт уличных светильников)	Бюджет поселения	1270,5	913,5	
3.2	Мероприятие: Приобретение электросетевого оборудования и светодиодных светильников	Бюджет поселения	1666,8	1318,9	
3.3	Мероприятие: Оплата за уличное освещение	Бюджет поселения	889,6	447,0	
4.	**Подпрограмма 4 «Пассажирские перевозки»**	Бюджет поселения	1760,5	**1517,0**	
4.1	Мероприятие: Комплекс работ по поддержке пассажирских перевозок муниципальным автотранспортом	Бюджет поселения	1760,5	1517,0	

Сумма неосвоенных денежных средств в 2022 году составила 5878,8 тыс. рублей (20,3%), из них:

1. Мероприятие «Текущее содержание автомобильных дорог (не состоялись аукционы на устройство тротуара, грейдеровки дорог, не выполнены работы по разработке ПОДД) – 4464,5 тыс.рублей;

2. Мероприятие: «Выполнение работ по ремонту уличного освещения» (установка и ремонт опор, замена эл. кабеля, ремонт уличных светильников) – 357,0 тыс.рублей, в связи с экономией средств по договорам ремонта уличного освещения;

3. Мероприятие: «Приобретение электросетевого оборудования и светодиодных светильников» - 347,9 тыс. рублей, в связи с изменением сроков проведения работ по установке уличных светильников и фотореле (до 30.12.2022г.);

4. Мероприятие «Оплата за уличное освещение» - 442,6 тыс. рублей, в связи с частичным выполнением работ (приостановка работ из-за низкой температуры) внесены изменения в договор на уменьшение объема работ, а так же заменой ламп на энергосберегательные;

5. Мероприятие: «Комплекс работ по поддержке пассажирских перевозок муниципальным автотранспортом» – 243,5 тыс. рублей, в связи с экономией фактического потребления ГСМ.

По итогам проведения оценки эффективности реализации программы, уровень эффективности программы средний (Е=1). По результатам проведенных оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие энергетики и дорожного хозяйства» и с учетом требований «Стратегии социально - экономического развития муниципального образования на период до 2035 года» необходимо в дальнейшем акцентировать внимание на сокращении протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в не удовлетворительном и аварийном состоянии, развитии сети дорог с твердым покрытием, что позволит в дальнейшем повысить уровень объемов перевозок и качество обслуживания перевозок и достичь ожидаемых результатов реализации Программы.